

都市再生整備計画 事後評価シート
隈府中央地区

平成25年12月

熊本県菊池市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	熊本県		市町村名	菊池市		地区名	隈府中央地区			面積	208		
交付期間	平成20年～平成24年		事後評価実施時期	平成24年度		交付対象事業費	1,581	国費率	0.391				
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		基幹事業	事業名 道路(都)隈府中央線、市道大琳寺木庭橋線、市道互高野瀬線)、地域生活基盤施設(市民広場、ポケットパーク整備(中央通り、御所通り、切明、横町)、案内・情報サイン)、高質空間形成施設(道路修景整備事業(切明碑方線(中町、下町、切明)、迎町北宮線、栄町正観寺線、正院町温泉通線、西正菊高線)、公園花壇整備事業)									
			提案事業	国際交流促進事業、まちなか居住支援事業、空き家・空き店舗活用事業、菊池市老人福祉センター、足湯のまち温泉送水計画設計事業、(仮)子育て世代活動支援センター、市民広場既存施設解体事業、観光交流ガイドライン策定事業、まちなか居住推進ガイドライン策定事業、空き家・空き店舗対策調査事業、事業効果分析									
	当初計画から削除した事業		基幹事業	事業名 ・市民広場整備 ・ポケットパーク整備(中央通り、御所通り)			削除/追加の理由 ・「市民広場」:懇談会、庁内ワーキングにおいて、整備方針の見直しが進められ、期間内に実施する事が出来ないため削除 ・「ポケットパーク」:用地確保が出来なかった事や計画見直しに対する地元合意に至らず、事業実施を削除			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響 ・交流による賑わいの再生、おもてなし空間の創出による回遊性の向上に関連する事業であり、指標が持つ課題と併せて、指標の見直しを実施(平成24年3月第1回変更)			
			提案事業	・子育て世代活動支援センター整備事業 ・まちなか居住支援事業			・平成21年不測の事態により当該施設移転が発生したため削除 ・当該事業にかかる支援制度の利用がなかったため削除			・別途、施設を整備しているため、影響なし ・関節的な効果となる事業であるため、影響なし			
	新たに追加した事業		基幹事業	・街路灯設置事業(隈府中央線、温泉街)			・歩行者ネットワークの整備にあわせ、温泉街らしい景観の演出、都市環境の向上、及び歩行者の安全性を確保するため追加			・魅力ある暮らしの場に関連する事業であり、指標が持つ課題と併せて、指標の見直しを実施(平成24年3月第1回変更)			
			提案事業	なし			—			—			
交付期間の変更		当初	平成20年～平成24年		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		—						
		変更	なし										
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値		目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
	指標1	主要な交流施設利用者数	千人/年	227.8	H20	190.0	H24	モニタリング	評価値	○	あり なし	人によるにぎわいの創出やイベント実施により利用が促進された。	H27.3
	指標2	居住環境満足度	ポイント	0.24	H20	0.39	H24	—	0.07	×	あり なし	● 多様な施設の立地、回遊道路等により一定の効果は発現している。しかし、商店街の利便性、公共交通利便性の低下により目標未達成と考えられる。	H27.3
	指標3	歩行者交通量	人/日	177	H19	212	H24	—	193	△	あり なし	● 回遊道路や空き店舗対策等により従前値より増加。ただし、市民広場整備の延期により目標未達成と考えられる。	H27.3
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値		目標値		数値		目標達成度※1	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
	その他の数値指標1	「公園・広場などの憩いの場」に対する満足度	ポイント	-0.43	H20			—	-0.28			ポケットパーク整備や市民広場における公園花壇整備等により、満足度が高まった。	
	その他の数値指標2	「もてなし空間歩行者空間」に対する目標達成度	ポイント	0	H20			—	0.44			交流・滞留空間が生まれる面的なひろがりをもった歩行者ネットワークの形成が進んでいる。	
	その他の数値指標				H20			—					
4)定性的な効果発現状況	・空き店舗活用等における市民活動開催、地元自治会によるポケットパークの清掃活動、温泉街街路灯の維持管理など、市民主体のまちづくりの機運の創出や展開へ結びついている。 ・ポケットパーク整備の実施にあたっては、「くまもとアートポリス」との連携による整備が実施され、視察が実施されるなど、市民及び市外の関心を得ている。また、菊池市のPRとなっている。 ・回遊道路の整備により、まちなかの道路空間が軽トラ朝市のイベント会場として利用しやすくなるなど、半日間で約2,000人の集客効果を創出。道路(ハード)整備にあわせ、その活用(ソフト)策を講じることで、人によるにぎわいの形成につながる。												
5)実施過程の評価			実施内容				実施状況				今後の対応方針等		
	モニタリング		平成22年9月～11月にかけて、外国人観光客数、指標内容についてモニタリングを実施。結果、事業の見直しや指標が持つ問題を踏まえ、「外国人観光客数」→「主要な交流施設利用者数」、「ふれあいプラザ利用者数」→「居住環境満足度」へ変更				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 必要に応じて、適宜モニタリングと同様に定期的に観光客数及び庁内統計資料による主要な交流施設利用者数により確認する		
	住民参加プロセス		まちづくり懇談会(市民広場整備事業)、まちづくり懇談会(観光交流ガイドライン策定事業)、まちづくり懇談会(ポケットパーク整備)、隈府中央線整備協議会				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 「市民広場整備」:住民ワークショップにおいて、広場の方向性、整備方針や整備機能の検討を進める。「ポケットパーク整備、隈府中央線整備」:維持管理について、市民と協働して取り組んでいく。		
	持続的なまちづくり体制の構築		「菊池千年の風」(既存団体連携)「栄町婦人部」温泉街まちづくり協定部会(既存団体連携)				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				引き続き組織(地元住民)との協働の取り組みを進める。		

